

Nome del progetto, committente: _____

Genere del lavoro da eseguire: _____

Indicazioni di contatto cantiere: _____

Responsabile di cantiere
per la falegnameria: _____

Data, firma: _____

- Le regole generali di sicurezza, di protezione della salute e Covid 19 sono rispettate.
 - Le carenze in materia di sicurezza vengono immediatamente corrette o segnalate al superiore.
 - Prima dell'inizio del lavoro, le procedure e le misure di protezione vengono discusse anche con i dipendenti temporanei.
 - Le macchine, le attrezzature e i materiali sono utilizzati solo con i DPI secondo le specifiche del produttore.
 - I DPI richiesti sono disponibili e vengono utilizzati in modo conseguente (casco, scarpe di sicurezza, ...).
 - A partire da 2m vengono prese misure generali contro la caduta.
 - Se si sospetta la presenza di amianto o di sostanze inquinanti, il lavoro verrà fermato e richiesti dei chiarimenti.
 - Sono disponibili e utilizzati adeguati ausili per il sollevamento e il trasporto.
- ➔ Se c'è pericolo o se le misure di protezione previste non sono possibili, si dice STOP e il responsabile del cantiere deve fermare i lavori. Il lavoro può essere continuato solo quando le carenze di sicurezza sono state eliminate.
- ➔ Chiunque metta in pericolo sé stesso o altri sarà allontanato dal responsabile di cantiere.

Organizzazione in caso di emergenza



Ambulanza 144
SOS-App
(smartphone)



Pompieri 118
Polizia 117
Centro Veleni 145



Ubicazione
materiale di
primo soccorso

Nel veicolo: _____

Pericoli previsti

Pericoli previsti	Misure necessarie
 <input type="checkbox"/> Lavori di montaggio sopra i 2 m (altezza di caduta) <input type="checkbox"/> Bordi non assicurati, pericolo di caduta <input type="checkbox"/> Superfici non a prova di rottura	<input type="checkbox"/> Scale a piattaforma, ponteggio mobile, ponteggio <input type="checkbox"/> Chiudere le zone di pericolo (protezione laterale) <input type="checkbox"/> Impiegare parapetti, reti di sicurezza
 <input type="checkbox"/> Amianto (anno di costruzione prima del 1990) <input type="checkbox"/> Sostanze nocive: Protezione legno, legno vecchio <input type="checkbox"/> Sostanze nocive per la salute (es.: polvere, sostanze chimiche, materiali, ...)	<input type="checkbox"/> Esame di laboratorio / attendere il risultato <input type="checkbox"/> Procedura secondo il rapporto sull'inquinante <input type="checkbox"/> Utilizzo secondo indicazioni del produttore <input type="checkbox"/> Maschere e DPI secondo indicazioni del produttore
 <input type="checkbox"/> Alzare e movimentare carichi pesanti	<input type="checkbox"/> Utilizzare mezzi ausiliari (gru, carrelli, lift, ...) <input type="checkbox"/> Sollevare e trasportare correttamente i carichi
 <input type="checkbox"/> Lavorare con i DPI anticaduta <input type="checkbox"/> Impiego di piattaforma di lavoro elevabile <input type="checkbox"/> Fissaggio di carichi alla gru	<input type="checkbox"/> Prova della formazione disponibile <input type="checkbox"/> Istruzioni sul dispositivo utilizzato (tipo) <input type="checkbox"/> Discussione di progetto secondo allegati
Altri pericoli <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	e qualsiasi misura specifica / istruzione da parte del committente <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

Documenti supplementari al progetto (allegati se necessari)

- Discussione di progetto
 Decorso del piano delle misure
 Piano di controllo del cantiere
- Documenti di progetto: _____
- Documenti SUVA: _____

Discussione di progetto

- Le istruzioni specifiche per l'oggetto riguardanti il processo di lavoro e le misure di protezione hanno avuto luogo.

Decorso - Piano di lavoro (osservazioni)

Certificati di formazione

Inserire i nomi

- Lavori con DPI anticaduta
- Impiego di piattaforma di lavoro elevabile
- Imbracatura di carichi alla gru
-

Piano DPI

Osservazioni



Protezione dell'udito, occhiali di protezione
Secondo indicazioni del produttore.
Occhiali di protezione: durante la lavorazione di materiali con possibile emissione di schegge.



Casco di protezione - Obbligatorio nei cantieri edili.
In caso di rischio di caduta oggetti.
Nel campo di movimentazione della gru.
Fino a completamento dell'involucro della costruzione. (sottotetto)



Scarpe di sicurezza - Obbligatorie nei cantieri edili
Sul cantiere grezzo
Lavori di decostruzione o demolizione.
Lavori con la gru: imbracatura di carichi e montaggio di componenti della costruzione.



Obbligo di indossare una maschera
Per lavori ad alta intensità di polvere (almeno FFP2)
Amianto FFP3, procedere secondo [Suva Nr. 84043.i](#)



Gilet alta visibilità - Obbligatorio in cantiere
Per lavori nell'area veicoli / macchine da cantiere.

